

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ

Строительство и обслуживание
сетей по проекту "Газовая
подземная линия котельная
фирмы "Лабытнанго ПАО
ОАО "НК "Роснефть - Газнефтепродукт"

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № 1

по СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА "ГАЗОВАЯ МОДУЛЬНАЯ МИНИ-КОТЕЛЬНАЯ
(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)
филиала "Лавитнанское ПОНП" ОАО "НК "Роснефть-Ямалнефтепродукт"
(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик ПАО "НК "Роснефть-Ямалнефтепродукт"
(наименование застройщика,
ОГРН №1028900510880 ; ИНН №8901001325
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
629003 РФ ЯНАО г. Салехард, ул. Горького 25; ynp@yamal-np.ru
почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
ТЕЛ. (34922) 4-86-74
фамилия, имя, отчество застройщика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель застройщика

№№/п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5
1	РОМАНОВ И. В.	ИНЖИНИЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ	ПРИКАЗ №621 от 30.08.2016	
2	КОМАРОВ Е. Н.	ИНЖИНИЕР ПО Р.О.	ПРИКАЗ №621 от 30.08.2016	

Заказчик ПАО "НК "Роснефть-Ямалнефтепродукт"
(наименование заказчика,
ОГРН №1028900510880 ; ИНН №8901001325
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
629003 РФ ЯНАО г. Салехард, ул. Горького 25; ynp@yamal-np.ru
почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
ТЕЛ. (34922) 4-86-74
фамилия, имя, отчество застройщика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель заказчика

№№/п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5
1	РОМАНОВ И. В.	ИНЖИНИЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ	ПРИКАЗ №621 от 30.08.2016	
2	КОМАРОВ Е. Н.	ИНЖИНИЕР ПО Р.О.	ПРИКАЗ №621 от 30.08.2016	

Сведения о государственном строительном надзоре

Служба ГСН ЯМАО
(наименование органа)

629008, г. Салехард, ул. Ямальская, 11-2.

Мат. отдела по г. Лабитнанчи и п. Харп - Умуллин Алексей
государственного строительного надзора,
почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного

Алексеевич, т (34922) - 23691

Приказ № 144-гн от 12.09.2016
лица (должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата

приказа (распоряжения)

Общие сведения об объекте капитального строительства

ГАЗОВАЯ МОДУЛЬНАЯ МИНИ-КОТЕЛЬНАЯ ФИКИАЛА "ЛАБЫТНАНСКОЕ ПОНОТ"
(наименование объекта капитального строительства)

ОАО "НК "Роснефть" - Ямалнефтепродукт"
краткие проектные характеристики

объекта капитального строительства)

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 01.09.2016 г.

(дата)

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства _____

(дата)

В настоящем журнале 142 страниц.

Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в период с _____ по _____
(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).



Романов С.В. Ведущий инженер по строительству
(расшифровка подписи) (должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

Номер дела (регистрационный номер) _____

С.В. Маншин
(личная подпись) (расшифровка подписи)

нач. упр по г. Салехард и Лабитнанчи
(должность)

« 08 » сентября 2016 г.















Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

№№/пп	Дата	Изменения в записях с указанием основания	Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица	Подпись
1	2	3	4	5

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального

РАЗДЕЛ 3

ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
1	14.09.2016г.	Исследовательская работа по изучению	Директор ООО "С.Б.С. Строительные Технологии" 
2	14.09.2016г.	Исследовательская работа по изучению	Директор ООО "С.Б.С. Строительные Технологии" 
3	14.09.2016г.	Исследовательская работа по изучению	Директор ООО "С.Б.С. Строительные Технологии" 
4	14.09.2016г.	Исследовательская работа по изучению	Директор ООО "С.Б.С. Строительные Технологии" 
3	15.09.2016г.	Исследовательская работа по изучению	Директор ООО "С.Б.С. Строительные Технологии" 
4	15.09.2016г.	Исследовательская работа по изучению	Директор ООО "С.Б.С. Строительные Технологии" 
5	15.09.2016г.	Исследовательская работа по изучению	Директор ООО "С.Б.С. Строительные Технологии" 
7	16.09.2016г.	Исследовательская работа по изучению	Директор ООО "С.Б.С. Строительные Технологии" 
8	16.09.2016г.	Исследовательская работа по изучению	Директор ООО "С.Б.С. Строительные Технологии" 
9	17.09.2016г.	Исследовательская работа по изучению	Директор ООО "С.Б.С. Строительные Технологии" 
10	17.09.2016г.	Исследовательская работа по изучению	Директор ООО "С.Б.С. Строительные Технологии" 
11	19.09.2016г.	Исследовательская работа по изучению	Директор ООО "С.Б.С. Строительные Технологии" 
12	20.09.2016г.	Исследовательская работа по изучению	Директор ООО "С.Б.С. Строительные Технологии" 
13	20.09.2016г.	Исследовательская работа по изучению	Директор ООО "С.Б.С. Строительные Технологии" 

№№/п/п	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
1	2	3	4
14	21.09.16г.	Вкрутка просеки (кустарника) над трассой будущего газопровода.	Директор Буюкин А.В.
15	21.09.16г.	Ремонт бетонных колец колодца и устранение их повреждений, полученных при транспортировке.	Директор Буюкин А.В.
16	22.09.16г.	Устройство укрытия под площадкой заветрированной для осуществления просушки поверхности бетона.	Директор Буюкин А.В.
17	22.09.16г.	Забуривание винтовых свай под ГРПШ.	Директор Буюкин А.В.
18	23.09.16г.	Нанесение слоя битумной мастики на поверхность подготовительного слоя бетона.	Директор Буюкин А.В.
19	23.09.16г.	Осуществление гидроизоляции поверхности подготовительного слоя бетона.	Директор Буюкин А.В.
20	24.09.16г.	Армирование жб фундамента (будущего)	Директор Буюкин А.В.
21	25.09.16г.	Армирование будущего жб фундамента.	Директор Буюкин А.В.
22	26.09.16г.	Армирование железобетонной плиты.	Директор Буюкин А.В.
23	28.09.16г.	Крепление и вкрутка стержней (ГРПШ).	Директор Буюкин А.В.
24	28.09.16г.	Крепление стержней (жб)	
25	01.10.16г.	Заливка бетона фундамента	Директор Буюкин А.В.

№№/п/п	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
1	2	3	4
26	03.10.16г.	Затирка фундаментов	директор Г. Бураш П.В.
27	04.10.16г.	Изготовление опор для ограждения ГРПН-300	директор Г. Бураш П.В.
28	05.10.16г.	Ограждение опор для ГРПН	директор Г. Бураш П.В.
29	06.10.16г.	Подготовка основания под опоры ГРПН-300	директор Г. Бураш П.В.
30	07.10.16г.	Изготовление опалубки под ГРПН-300	директор Г. Бураш П.В.
31	08.10.16г.	Установка опалубки для основания ГРПН-300	директор Г. Бураш П.В.
32	10.10.16г.	Заливка бетоном опалубки под основание ГРПН-300	директор Г. Бураш П.В.
33	11.10.16г.	Подготовка труб $\phi 89 \times 35$ к сварке	директор Г. Бураш П.В.
34	12.10.16г.	Гидроизоляция боковых поверхностей	директор Г. Бураш П.В.
35	13.10.16г.	Измерение труб $\phi 89 \times 35$	директор Г. Бураш П.В.
36	14.10.16г.	Измерение труб $\phi 89 \times 35$	директор Г. Бураш П.В.
37	15.10.16г.	Измерение труб $\phi 89 \times 35$	директор Г. Бураш П.В.
38	17.10.16г.	Вывоз деревьев и установка их на свалку	директор Г. Бураш П.В.
39	18.10.16г.	Монтаж ГРПН-300	директор Г. Бураш П.В.
40	19.10.16г.	Ограждение основания ГРПН-300	директор Г. Бураш П.В.
41	20.10.16г.	Заливка бетоном опор ограждения ГРПН-300	директор Г. Бураш П.В.
42	21.10.16г.	Постройка мостовиков у. 2. Сахаров	директор Г. Бураш П.В.
43	22.10.16г.	Подготовка к врезке в объект бурения газопровода	директор Г. Бураш П.В.

№№/п/п	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
1	2	3	4
44	24.10.16г.	Подготовка материалов для врезки	Директор Д. Бурач И.В.
45	25.10.16г.	Ритве для врезки в действующий газопровод	Директор Д. Бурач И.В.
46	26.10.16г.	Изготовленные откосы для откоски	Директор Д. Бурач И.В.
47	27.10.16г.	Врезка в действующий газопровод $\varnothing 219 \times 8$	Директор Д. Бурач И.В.
48	28.10.16г.	Подготовка основания под откоску	Директор Д. Бурач И.В.
49	29.10.16г.	Заливка бетоном В-15 откоски	Директор Д. Бурач И.В.
50	31.10.16г.	Откоска откосов	Директор Д. Бурач И.В.
51	01.11.16г.	Расстаскивание труб $\varnothing 89 \times 8$ по трассе газопровода	Директор Д. Бурач И.В.
52	02.11.16г.	Расстаскивание труб $\varnothing 89 \times 5$ по трассе газопровода	Директор Д. Бурач И.В.
53	03.11.16г.	Веломонтаж части газо-великого ограждения	Директор Д. Бурач И.В.
54	04.11.16г.	Заказ материалов для полиметалла	Директор Д. Бурач И.В.
55	05.11.16г.	Подготовка и врезка в тепловую сеть	Директор Д. Бурач И.В.
56	07.11.16г.	Изготовленные щелевые ограждения ГРПН-300	Директор Д. Бурач И.В.
57	08.11.16г.	Скрутка щелевых ограждений ГРПН-300	Директор Д. Бурач И.В.
58	09.11.16г.	Монтаж колорче-намотки	Директор Д. Бурач И.В.
59	10.11.16г.	Откоски откосов врезки	Директор Д. Бурач И.В.
60	11.11.16г.	Подготовка основания для тепловой сети	Директор Д. Бурач И.В.

