

График производства работ.																																											
№ п.п.	Производитель работ	Наименование работ	Ед.изм.	План на объект	июль																	август																					
					вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт							
					18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	УБР	Монтаж оборудования	шт	1,0		1																																					
2		Устройство jet свай	м3	1244,09			33,62	67,24	100,86	134,48	168,10	201,72	235,34	268,96	302,58	336,20	369,82	403,44	437,06	470,68	504,30	537,92	571,54	605,16	638,78	672,40	706,02	739,64	773,26	806,88	840,50	874,12	907,74	941,36	974,98	1008,60	1042,22	1075,84	1109,46	1143,08	1176,70	1210,32	1244,09
3		Земляные работы	м3																																								
5		Машины и механизмы																																									
6		Устройство jet свай																																									
7		Буровая МДТ 230К	маш/ч	300,0																																							
8		Растворосмесительная установка	маш/ч	300,0																																							
9		Компрессор	маш/ч	300,0																																							
10		Насос растворный	маш/ч	300,0																																							
11		Движение людей и механизмов																																									
12		Устройство Jet свай																																									
13		Машинист, помощник. Буровой установки	чел.	2																																							
14		Оператор насосной станции	чел.	1																																							
15		Оператор растворосмесительной установки	чел.	1																																							

Условные обозначения:

продолжительность работ

сбвс

пн

вт

дни недели

				У-22/07-ППР		
				Кожуховская линия от с. "Авиамоторная" – ст. "Некрасовка". Участок линии от ст. "Некрасовка" до ст. "Нижегородская улица". 10й этап: "Кожуховская линия от ст. "Некрасовка" до переходной камеры за ст. "Косино".		
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Перегон от переходной камеры за ст. Косино до ст. Косино. Монтажно щитовая камера.		
Нач. ПТО	Мельченко			Стадия	Лист	Листов
Проверил	Лебин			ППР	5	
Разработал	Исачко					
				График производства работ		
				ООО "Управление Буровыми Работами"		