



1. Организации, производящие строительство несут ответственность за сохранность подземных и наземных сооружений и коммуникаций, геодезических знаков и зеленых насаждений.
2. В осях ДШ6 – ДШ8 работы по устройству "Стены в грунте" производятся с оттягиванием проводов линий ЛЭП 220кВ силами подрядной организации под наблюдением технадзора ПАО "МОЭСК".
3. Работы производить по наряд-допуску, опасный фактор, действующая автомобильная дорога и ЛЭП 220кВ.
4. Работы по устройству "Стены в грунте" производить только после отключения линий "Чоботово-Ясенево 1,2" ЛЭП 220кВ, "Коньково-Очаково" ЛЭП 220кВ и "Ясенево-Теплый Стан" 110кВ.

- Условные обозначения:
- Срезаемый грунт
  - Песчаная подсыпка
  - Инвентарные плиты
  - Линия ЛЭП 220кВ с опасной зоной 5м

- Примечание:
1. План смотри лист 1.
  2. Спецификацию материалов смотри лист 1.
  3. Порядок производства работ см. лист 1.
  4. Работы выполнять согласно проекта ООО "МОСИНХПРОЕКТ" шифр: 11-34-КР2.2 и 5482-12-01-КР2.1

ТКС-16-(5482-12-01)-ППР-128					
Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нарк.	Подпись	Дата
Автодорожный тоннель №1. Стена в грунте.			Стадия	Лист	Листов
			ППР	3	8
Начальник ТО	Шифр	Устройство "Стены в грунте" в осях ДШ6 – ДШ12. Разработка котлована "Стены в грунте".			
Проверка	Логово				
Разработка	Логово	ООО "ТрансКанСтрой" г. Москва			