

**Вахтовый городок, расположенный по адресу: РФ, Тюменская область, Восточно-промышленный район, г. Тобольск. Здание
модульного типа.Банно-прачечный комплекс**

Наименование стройки:

Локальный сметный расчет №2-6

(локальная смета)

на **Внутренний водопровод**

Основание: РП 004-10-ВК

Составлена в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с переводом в текущий уровень цен 1 кв. 2010 г.

Сметная стоимость 108,14 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость 373,20 чел.-ч
 Сметная заработная плата 3,83 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабо- чих, чел.-ч., не заня- тых обл. машин	
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	зар.платы	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	обслуж. машины	
									на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В-1										
1	ФЕР16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	0,08	4880,07	613,61	390	129	49	162,4	13
		100 м		1611,01	65,7			5	6,21	0
		% НР	128			172				
		% СП	83			111				
2	ФЕР16-04-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	1	3748,55	518,76	3749	1208	519	121,8	122
		100 м		1208,26	52,27			52	4,94	5
		% НР	128			1613				
		% СП	83			1046				
3	ФЕР16-04-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	0,04	3454,61	436,68	138	59	17	149,64	6
		100 м		1484,43	89,08			4	8,42	0
		% НР	128			81				
		% СП	83			52				
4	ФЕР16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,08	4135,45	1359,6	331	151	109	190,24	15
		100 м		1887,18	144,31			12	13,64	1
		% НР	128			208				
		% СП	83			135				
Т-3										
5	ФЕР16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	0,08	4880,07	613,61	390	129	49	162,4	13
		100 м		1611,01	65,7			5	6,21	0
		% НР	128			172				
		% СП	83			111				
6	ФЕР16-04-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	1	3748,55	518,76	3749	1208	519	121,8	122
		100 м		1208,26	52,27			52	4,94	5
		% НР	128			1613				
		% СП	83			1046				

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабо- чих, чел.-ч., не заня- тых обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	зар.платы	Экспл. машин	на един.	всего
				Основной зар.платы	в т.ч. зарплаты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕР16-04-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	0,04	3454,61	436,68	138	59	17	149,64	6
		100 м		1484,43	89,08			4	8,42	0
		% НР	128			81				
		% СП	83			52				
8	ФЕР16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,1	4135,45	1359,6	414	189	136	190,24	19
		100 м		1887,18	144,31			14	13,64	1
		% НР	128			260				
		% СП	83			169				
9	ФЕР17-01-002-3	Установка смесителей	8,2	1514,73	1,92	12421	553	16	7	57
		10 шт.		67,39	0			0	0	0
		% НР	128			707				
		% СП	83			459				
Итого по локальной смете Внутреннее водоснабжение										
		Прямые затраты				21719,46				
		Стоимость материалов				-16603,02				
		Эксплуатация машин				1431,11				
		ЗП машинистов				148,15				
		Основная ЗП рабочих				3685,33				
		Трудозатраты строителей				373,20				
		Трудозатраты машинистов				14,00				
		Итого прямые затраты				5116,44				
		Накладные расходы				4907,00				
		Сметная прибыль				3182,00				
		Итого Строительные работы в ценах 2001 г.				13205,44				
		Итого в ценах 1кв. 2010 (Письмо Минрегионразвития РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08) 13205,44*6,94				91 645,75				
		НДС 18%				16 496,24				
		Всего по смете				108 141,99				
		Составил								
		Проверил								