

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на забивку свай под фундамент путепровода №4

Москва 2016 г.

должны быть больше сечения железобетонной сваи.

Наголовник с помощью строп и подстропников соединяется с выступами на основании дизель-молота и со сваей. В наголовник вставляется деревянная прокладка (подушка) $\delta = 50$ мм из древесины твердых пород (дуб, береза). Прокладки смягчают удары дизель-молота и не дают разрушаться бетону сваи. В период забивки свай деревянные прокладки разрушаются (размочаливаются) и заменяются после забивки 20-30 свай.

Зацепив сваю через наголовник, ее вместе с молотом поднимают по копру. Поднятые сваи и наголовник центрируют к основанию дизель-молота и специальным ключом разворачивают так, чтобы она была параллельна стреле копра. Чтобы свая при дальнейшем подъеме не раскачивалась, ее закрепляют к копру тросом «удавкой» (подстропником).

После подъема молота со сваей, так, чтобы острие сваи (нижний конец) было над грунтом на 10-15 см, идет установка копра на место забивки. Затем дизель-молот со сваей опускается на грунт и выверяются вертикальность и соосность основания дизель-молота и наголовника сваи. Установка по погружению сваи готова к работе.

Машинист экскаватора опускает дизель-молот со сваей на грунт и свая под собственным весом и весом дизель-молота вдавливаются на 1,0-1,2 м. Первые удары молота производятся без заводки молота (копровщик веревкой выдергивает «кошку» зацепа ударной части молота за траверсу молота). Снова идет проверка вертикальности погружения и соосности молота и сваи.

Затем второй веревкой включается подача дизтоплива форсункой на поршень молота, который заводится. Высота подскока ударной части молота постепенно доводится до нормальной путем увеличения подачи дизтоплива. Дизель-молот начинает работать в автоматическом режиме. Устанавливается контроль за погружением сваи по разметке па свае. Первые 5-20 свай (по указанию в проекте), рас-

Инв. № подл.	Взам. инв. №						Подп. и дата	№ п/п	должность	подпись	Фамилия И.О.	дата
	Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
ППР											Лист	
											7	

положенные в разных точках объекта, забиваются с подсчетом и регистрацией числа ударов на каждый метр погружения сваи. Результаты забивки свай записываются в журнал работ.

При достижении расчетного «отказа» с точностью до 0,1 см и абсолютной проектной отметки головы сваи забивка сваи прекращается, а при «отказе» - погружении сваи от одного удара на 10-15 мм - молот необходимо немедленно остановить, т.к. сокращается срок его работы. Остановка молота осуществляется путем закрытия форсунки (прекращения подачи дизтоплива на поршень). Сваебойная установка перемещается на новое место забивки. Когда при забивке сваи не достигается расчетный «отказ», а голова сваи не добита до проектной отметки, сваю подвергают контрольной добивке после «отдыха» ее в грунте. Время «отдыха» колеблется 6-20 дней и зависит от грунтов строительной площадки. Если при контрольной забивке погружение сваи превосходит расчетную величину «отказа», проектная организация должна определить необходимость контрольного испытания сваи статической нагрузкой с составлением программы испытания.

Допускается недопогружение отдельных свай на величину 10% от длины, но при условии, что фактический отказ меньше расчётного.

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

При погружении свай в соответствии с требованием нормативных документов ведется журнал, в котором отмечают: номер сваи и дату погружения; количество ударов на каждый метр погружения, массу молота и высоту его подъема, отказ от одного залого на заданной проектом отметке нижнего конца свай.

Правильность забивки свай контролируют путем геодезической съемки свайного поля в плане и по высоте.

Контроль ведется по операционно: контролируется каждая операция. Основное требование - обеспечение требуемой несущей способности свай. Несущая способность определяется статическими и динамическими испытаниями. Статиче-

Изн. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	№ п/п						должность						подпись						Фамилия И.О.						дата								
			Изм						Кол.уч.						Лист						№ док.						Подп.						Дата		
			ППР												Лист																				
															8																				

6. ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ПОТРЕБНОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ


Ведомость потребности машин и механизмов

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Автомобильный кран КС45717 г/п 25т	шт.	1
2	Сваебойная установка Jutann PM-23	шт./маш.-ч.	1/352

Ведомость потребности основных трудовых ресурсов

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Машинист автокрана	1
2	Стропальщики	2
3	Машинист сваебойной установки	1
4	Мастер СМР	1

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ППР	Лист
Индв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	№ п/п	должность	подпись	Фамилия И.О.	дата




Координаты площадки

N п/п	Наименование	Ось X	Ось Y
1	Точка N1	-18676.577	-10477.600
2	Точка N2	-18710.450	-10380.850
3	Точка N3	-18611.079	-10369.657
4	Точка N4	-18585.088	-10447.95


Ведомость координат стоек автокрана

N пп	Наименование стойки	X	Y
1	Стойка 1	-18632,024	-10401,902
2	Стойка 2	-18626,685	-10412,358
3	Стойка 3	-18671,268	-10408,211
4	Стойка 4	-18666,094	-10418,342


Конструкция рабочих площадок М 1:40




Конструкция внутриплощадочных дорог М 1:40



Конструкция въездных ворот М 1:40



Конструкция ограждения М 1:40



Экспликация

NN	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примеч.
1	Бытовое помещение (здания контейнерного сборно-разборного типа)	шт	3	6x24x245
2	Площадка складирования ж/б свай	шт	2	S=96.0м²
3	Площадка складирования инвентарной опалубки	шт	1	S=96.0м²
4	Площадка складирования арматуры и м/к	шт	1	S=96.0м²
5	Площадка складирования пиломатериалов	шт	1	S=96.0м²
6	Площадка складирования балок пролетного строения	шт	1	S=300.0м²
7	Въездные ворота	шт	1	
8	Контейнер для мусора	шт	1	
9	Биотуалет	шт	2	
10	Пожарный щит	шт	1	
11	Информационный щит	шт	1	
12	Арматурный цех	шт	1	
13	Мойка колес (Мойдодыр-4)	шт	1	
14	Ограждение строительной площадки	п.м	375.0	
15	Мачта освещения	шт	8	
16	Прожектор ИО-04-1000 (кВт)	шт	9	

Ведомость объемов работ

NN	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примеч.
Покрывтия бытового городка				
1	Срезка грунта бульдозером h=150мм	м³	144,1	
2	Планировка территории бульдозером	м²	960,8	
3	Песок средней крупности, h=100мм	м³	96,1	ГОСТ 8736-93
4	Известковый щебень фр.20-40 М600, h=150мм	м³	144,1	ГОСТ 8267-93
5	Плита 2П30.18-30, 3000x1750x170	шт/м³	183/163,3	ГОСТ 21924.0-84
Покрывтия рабочих площадок				
1	Срезка грунта бульдозером h=150мм	м³	144,1	
2	Планировка территории бульдозером	м²	960,8	
3	Песок средней крупности, h=100мм	м³	96,1	ГОСТ 8736-93
4	Известковый щебень фр.20-40 М600, h=150мм	м³	144,1	ГОСТ 8267-93
5	Плита 2П30.18-30, 3000x1750x170	шт/м³	183/163,3	ГОСТ 21924.0-84
Ограждение строительной площадки				
1	Труба Ø89x3 L=3000	шт/мн	151/2,9	ГОСТ 10704-91
2	Сетка-рабица	м²	750,0	ГОСТ 5336-80
3	Монолитный бетон В15 W6 F4	м³	2,5	ГОСТ 26633-2012
Въездные ворота				
1	Труба 40x40x3	п.м/кг	216/72,6	
2	Сетка-рабица	м²	8,0	

Требования по охране окружающей среды.

- Рабочие и ИТР должны быть проинструктированы по охране окружающей среды.
 - Приказом должен быть назначен ответственный за соблюдение правил по охране окружающей среды.
 - Стройгенпланом предусмотрены площадки и контейнеры для сбора следующих отходов:
 - контейнеры для бытовых отходов
 - контейнеры для складирования песка загрязненного нефтепродуктами
 - емкость для обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами и сорбирующих материалов
 - контейнер для накопления фильтрующей загрузки от мойки автотранспорта.
 - контейнеры для сбора отработанных масел.
 - склад отходов металла
 - Сбор бытовых и производственных отходов производить только в специально предназначенные контейнеры.
 - Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) должен накапливаться в металлических контейнерах, на удалении от других горючих материалов и источников возможного возгорания (хранение не должно превышать недельной нормы образования). Ежедневно ветвь должна убираться в места хранения (в металлические контейнеры) и, по мере накопления, передаваться на утилизацию в спецорганизации.

Не допускается:

 - поступление промасленной ветоши в контейнеры для ТБО и других видов отходов
 - поступление посторонних предметов в контейнеры для сбора промасленной ветоши.
 - нарушение противопожарной безопасности
 - Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) Отход должен накапливаться и храниться в специальном контейнере с крышкой в пределах, установленных лимитом, с последующей передачей в специализированную организацию.

Не допускается:

 - поступление в место временного хранения отхода, прочих предметов и отходов
 - передача отхода в какие-либо сторонние организации, кроме специализированных по переработке данного отхода.
 - переполнение емкостей для хранения отхода и попадание его на рельеф
 - попадание воды внутрь емкостей для хранения отхода.
 - Фильтрующая загрузка очистных сооружений мойки автотранспорта должен накапливаться в металлическом контейнере с плотно закрывающейся крышкой, установленном на твердом водонепроницаемом покрытии.

Не допускается:



 - поступление в место временного хранения отходов прочих предметов и отходов
 - передача отхода в какие-либо сторонние организации, кроме специализированных по переработке данного вида отходов
 - переполнение емкостей для хранения отхода и попадание его на рельеф местности
 - попадание воды внутрь емкостей для хранения отхода (в рамках выполнения требований перерабатывающих организаций к сдаваемому сырью).
 - Также работы необходимо производить с учетом разработанных мероприятий, направленных на снижение отрицательного воздействия на окружающую среду для настоящего объекта строительства.
 - Контейнеры для накопления отходов должны быть установлены на твердое водонепроницаемое покрытие; контейнерная площадка должна быть огорожена с трех сторон и оборудована набесом; либо контейнеры должны быть закрыты или закрыты крышками.
- Положения по охране труда и технике безопасности:**
- До начала работы все ИТР должны быть ознакомлены начальником участка (или его заместителем) с настоящим генпланом.
 - Не допускать работ со сваркой ближе 10м. от мест складирования горючих материалов.
 - Между складированными материалами оставлять проход шириной не менее 1м.
 - Обеспечить проход между помещением и забором не менее 1,0 м.
 - В темное время суток городок должен быть освещен прожекторами освещения.
 - В остальном пользоваться СНиП 12-03-01 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2".
- Требования пожарной безопасности:**
- Во всех бытовках, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.
 - В случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
 - Места размещения средств пожаротушения и места для курения должны быть обозначены знаками.
 - Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров.
 - Все бытовки должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения.
 - Запрещается устанавливать бытовки более 2 ярусов в высоту и более 5 ед. в плане.
 - Обеспечить пожарный проход между отдельными строениями - 15 м.
 - Мачты освещения должны быть оборудованы молниеотводами.

ППР

Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Нач. ТО					
Разработал					
Проверил					
Проект производства работ на заводу свай для строительства путепровода					
Стройгенплан					
			Студия	Лист	Листов
			ППР	1	

Раскладка плит для заливки свай. Этап 1

Раскладка плит для заливки свай. Этап 2



- плиты 2П30.18-30, перекладываемые с этапа 1
- плиты 2П30.18-30, используемые для работ на этапе

Общие указания
 Работы по заливке свай ведутся в 2 этапа, с перекладкой ж/б плит под сваебойную установку
 Для работы сваебойной установки устраиваются рабочие площадки из ж/б плит 2П30.18-30 согласно схеме, приведенной на данном листе.
 Подача свай для сваебойной установки производится автокраном КС45717 г/п 25т или аналогичным. Автокран устанавливается согласно стоянкам 1-4, указанным на данном листе. Координаты стоянок автокрана указаны на листе 1 "Стройгенплан".

ППР					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Нач. ТО					
Разработал					
Проверил					
Проект производства работ на заливку свай для строительства путепровода					Стадия
Раскладка плит для заливки свай					Лист
					Листов
					ППР
					2






Схема строповки свай




В скобках указана грузоподъемность для работы с опасными грузами

Порядок производства работ по забивке свай.
 Работы по забивке свай под фундамент устоев и опорных стен ведутся захватками: захватка 1 – забивка свай под фундамент ПСТ1; захватка 2 – забивка свай под фундамент устоя 1; захватка 3 – забивка свай под фундамент ПСТ2; захватка 4 – забивка свай под фундамент ПСТ3; захватка 5 – забивка свай под фундамент устоя 2; захватка 6 – забивка свай под ПСТ4.
 Последовательность работ на захватке:
 1. Произвести укладку плит рабочих площадок согласно схеме приведенной на листе 2.
 2. Выполнить геодезическую разбивку и закрепление на местности местоположения свай. Местоположения свай закрепить металлическими штырями или деревянными кольями. Разбивать все свайное поле до начала работ нецелесообразно, так как разбивка может быть нарушена в процессе работы.
 3. Выполнить геодезическую разбивку и закрепить на местности стоянку автокрана. Координаты стоянок приведены на листе 1.
 4. Установить кран на стоянке для выполнения работ на захватке. Для работ на захватке 1 кран установить на стоянку 1; для работ на захватке 2 – стоянки крана 1 и 2; захватка 3 – стоянка крана 2; захватка 4 – стоянка крана 3; захватка 5 – стоянки крана 3 и 4; захватка 6 – стоянка крана 4.
 5. Установить свайную установку Juntapp PM-23 для работ на захватке.
 6. Выполнить подачу свай при помощи автокрана КС45717 к месту забивки свай.
 7. Выполнить погружение свай выполнив следующие операции:
 - строповка и подтаскивание свай к копру;
 - подъем молота с наголовником в верхнее положение и закрепление его;
 - подъем и наведение свай в наголовник;
 - установка и выверка точности положения свай регулировкой стрелы копра;
 - установка молота на свай;
 - нанесение первых ударов молота с минимальной энергией удара для погружения свай на 50– 80см и проверка вертикальности свай;
 - погружение свай в нормальном режиме молота до проектной отметки, обозначенной на свае риской;
 - расстроповка свай;
 - замер отката свай как среднюю величину на последних 10 ударах молота;
 - снятие молота с наголовником со свай.
 8. Повторить операции 6, 7.

Схема работ на данном листе указана для этапа 1, работы по забивке свай на этапе 2 аналогичны.

NN	Наименование	Ед.изм.	Кол-во на захватке						Примеч.
			1	2	3	4	5	6	
1	Укладка плит 2П30.18-30, из них:	шт./м ³	48/42,8	66/58,9	48/42,8	48/42,8	69/61,6	48/42,8	
1.1	Укладка плит 2П30.18-30 под стоянку автокрана	шт./м ³		36/32,1			36/32,1		
1.2	Укладка плит 2П30.18-30 под свайную установку, в том числе:	шт./м ³	12/10,7	30/26,8	12/10,7	12/10,7	33/29,5	12/10,7	
1.2.1	Перекладка плит для работ на этапе 2	шт./м ³	4/3,6	10/8,9	4/3,6	4/3,6	11/9,8	4/3,6	
3	Забивка свай СМ9-35Т4	шт./м ³	47/53,1	112/125,4	40/45,2	-	-	-	
4	Забивка свай СМ10-35Т4	шт./м ³	-	-	-	112/140,0	40/50,0	39/48,8	



Примечание:
 Граница опасной зоны при работе свайной установки не показана, принимается равной полной длине копровой стрелы плюс 5м с включением линейной зоны шириной 10м и радиус 26,9м. Потребность в свайной установке Juntapp-23 – 352 маш.-ч.

ППР					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
На ч. 70					
Разработал					
Проверил					
Проект производства работ на забивку свай для строительства путепровода					
Схема работ по забивке свай			Стадия	Лист	Листов
			ППР	3	

