

Перед началом работ должны быть выполнены мероприятия по организации безопасной стройплощадки (в том числе установить ограждение ГОСТ 23407-78, освидетельствовать существующие и осмотреть близлежащие инженерные сети и конструкции, при необходимости уточнить объемы работ, обозначить проходы и проезды, установить бытовки, а также соответствующие знаки и надписи, разбить оси).

Все лица, находящиеся на территории стройплощадки (кроме оговоренных проходов к бытовым помещениям), обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84 и спецодежду.

Складирование материалов и конструкций должно выполняться в соответствии с указанием заводов-изготовителей (стандартов, технических условий), а некоторые материалы должны складироваться в теплых помещениях.

Для складирования материалов предусматривается специальная площадка. Прислонять материалы и изделия к заборам и элементам временных и капитальных сооружений не допускается. Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, необходимо хранить в герметически закрытой таре.

Все работы выполнять в соответствии с утвержденным проектом и действующими нормативными документами (РД, СНиП, СН, ГОСТ), в том числе СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001.

						ПЗ	Лист
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата		7