


План
Погрузочно-разгрузочных работ
(1:200)




Указания по кантовке каркасов.

1. Кантовка груза производится на специально оборудованной площадке, имеющей упоры. С места сборки краном с помощью траверсы (см. схемы строповок) груз подается на площадку кантовки и опускается на подкладки на расстоянии около 5 см от упора, после чего расстроповывается. Высота подкладок зависит от конструкции применяемого грузозахватного приспособления (поз. I).
2. На крюк крана надевается строп, после чего верхний конец груза поднимается на высоту 20–30 см для того, чтобы убедиться в надежности строповки и действия тормозов. Стропальщик отходит на безопасное расстояние (поз. II).
3. На минимальной скорости производится перевод груза в вертикальное положение путем подъема с одновременным поворотом стрелы (или изменением вылета) к упору так, чтобы сохранялось вертикальное положение грузových канатов крана (поз. III).
4. После перевода груза в вертикальное положение производится его подъем на 20–30 см для того, чтобы еще раз убедиться в надежности строповки и действия тормозов, и затем груз может перемещаться к месту монтажа (поз. IV).


ЭКСПЛИКАЦИЯ.

1. Монтажный кран РДК-400
4. Бетонолитная труба Д=273 мм
5. Армокаркасы.
6. Площадка складирования и кантовки армокаркасов.
7. Площадка складирования раздельных элементов.
8. Автомобиль под разгрузкой.
9. Стенг со схемами строповок.

Разрез II-II
(1:100)




Разрез I-I
(1:250)




Кантовка каркасов


I. Укладка груза на площадку для кантовки (п. I)




II. Пробный подъем груза (п. II)



IV. Окончательная проверка надежности строповки и действия тормозов (п. IV)



III. Кантовка груза (п. III) строповки



				Д-36/12-3		
				Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" – ст. "Некрасовка". Участок линии от ст. "Некрасовка" до ст. "Нижегородская Улица". 10 этап: "Кожуховская линия ст. "Некрасовка" до переходной камеры за ст. "Косино"		
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Камера съезда. Венткамера на ПК 49+67.92	Стадия	Лист
Нач. ПТО	Бессолов				Р	7
Проверил	Левин					12
Разработал	Исичко					
				Погрузо-разгрузочные работы.		
				УБР строительная компания		