

КР10



КР9








Общая ведомость объемов работ на бетонирование притоннельного помещения

Наименование работ	Ед. изм.	Кол.
1. Монтаж/демонтаж поддерживающих конструкций из PSK-CUP	т	6,99
2. Монтаж/демонтаж щитовой опалубки СООП	м2	180
3. Монтаж/демонтаж фанеры (ГОСТ 3916.2-96)	м2	140,2

Порядок производства работ по бетонированию притоннельного помещения

- 1 Устройство холодного шва.
- 2 Установка индивидуальной опалубки и инвентарных подмостей PSK-CUP для бетонирования перекрытия "2-го этажа" притоннельного помещения.
- 3 Устройство защитного слоя и гидроизоляции забетонированной части.



1. Данный лист смотреть с листом 2,3.
- 2.* - размер уточнить по месту.

ТКС-15-Волгоградский пр-т 2 этаж-ППР-341					
Реконструкция Волгоградского пр-та от Садового кольца до границ с Московской областью - 2 этап					
Изм.	Возв.	Лист	Ндос.	Подп.	Дата
Начальник ТО	Шмидт				
Зам. начальника ТО	Скрябин				
Гл. механик	Сухов				
Прораб	Щебелев				
Выполнял	Логинов				
Транспортный тоннель				Стация	Лист
СВСиУ на сооружение притоннельного помещения				4	4
ООО "ТрансКапСтрой" г. Москва					