






Этап 1



 – Демонтируемая область

1. Выполнить монтаж временного шкафа ЩР;
2. Запитать шкаф ЩР от шинного моста 2-й секции кабелем 2хАВВГнг 4х240;
3. Произвести переключение фидерных кабельных линий с 1-й секции на шкаф ЩР;
4. Выполнить демонтаж оборудования 1-й секции;

Согласовано						17-24П-2011-ЭМ				
						Реконструкция КТП-6 цеха разделения газа ОАО Череповецкий Азот				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Силовое электрооборудование		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Чернов			05.11			РД	17.2	4
Разраб.		Рамзав			05.11	Ориентировочные эскизы этапов замены оборудования		 tel: (495) 730-37-41 fax: (495) 730-37-44 www.rs1sys.ru E-mail: info@kr1sys.ru		
Проверил		Плохов			05.11					
Н.контр.					05.11					