

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(КП «МПТЦ»)

Можайское шоссе, дом 8, Москва, 121374
Телефон: 8 (495) 440-36-75, факс: 8 (495) 440-70-45
E-mail: mptc@kpmptc.ru http://www.kpmptc.ru
ОКПО 01879129, ОГРН 1027739781244
ИНН/КПП 7731088130 / 773101001

Генеральному директору
ООО «МетроТрансМост»

И.И.Юсупову

Научный пр-д., д. 19, эт.тех Э,
пом.26, оф.9д, Москва, 117246

19.02.2019 № МПТЦ-ИСХ-5352

на № П/055-19 от 06.02.2019 г.

Уважаемый Ильдар Ильдусович!

Казенное предприятие города Москвы «Межотраслевой производственно-технический центр (далее – КП «МПТЦ») рассмотрело обращение ООО «МетроТрансМост» от 06.02.2019 № П/055-19 о согласовании проектной документации по объекту «Строительство подземного пешеходного перехода через ул. Наметкина» и сообщает.

В результате проверки документации выявлены замечания.

1. Отсутствуют подписи на титульном листе, штампах, справке ГИПа.
2. Отсутствует схема сетей связи.
3. План сетей выполнен не в масштабе 1:500.
4. Условные обозначения на плане не соответствуют ГОСТ 21.406-88. СПДС. «Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах».
5. Отсутствуют ТУ ПАО МГТС (п.7 МПТЦ-ТУ-634) на врезку.
6. Указать в спецификации тип люка согласно ГОСТ 8591-76 — «Люки для кабельных колодцев телефонной канализации».
7. Отсутствует развертка ТК 241Б.
8. Ввод трубы в перекрытие пешеходного перехода не соответствует нормам.
9. Пролет между ТК 241Б и НКК-1 в профиле не соответствует требованиям «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи».
10. В связи с тем, что ввод в пешеходный переход выполнен с уклоном труб в сторону пешеходного перехода, для предотвращения попадания воды, вредных и взрывоопасных газов предусмотреть мероприятия по надежной герметизации трубопровода с двух сторон.
11. Высота установки НКК-1 не соответствует нормам.
12. Применение трубы SN 8 с раструбом не соответствует требованиям п.1 МПТЦ-ТУ-634.

КП «МПТЦ» готово вернуться к вопросу согласования документации после устранения замечаний и выполнения повторной проверки.

**Заместитель генерального директора –
технический директор**



Т.В.Вербовик