

## 07-17-П/18-ТКР.В

1. Отсутствует сквозная нумерация.
2. П 4 «Вентиляция линейного объекта»: выполнить корректировку текстовой части, дополнить ссылкой на материалы по ДУ, отсутствует обоснование для выполнения проемов 200x200 АНС ПК19.
3. Необходима доработка текстовой части П 5
4. Основные преимущества: не корректные ссылки на систему дымоудаления и вытяжной вентиляции, угол установки лопаток вентилятора указан не верно (и далее по тексту угол в пределах  $7^{\circ}$ - $37^{\circ}$ ).
5. Схема вентиляции:
  - Выполнить в цвете.
  - Не учтены прилегающие коллектора.
  - Не корректно указаны потоки на ВШ.
  - Дополнить условными обозначениями.
  - Схему расположения оборудования и прочие схемы выполнить отдельно.
6. Отсутствует профиль коллектора.
7. В графической части отсутствуют конструктивные материалы по монтажу оборудования включая монтаж огнезащитного клапана.
8. Схема шкафа ДУ выполнена не корректно.
9. Необходима корректировка индикация режимов работы ШУ.
10. Отсутствует схема трассы кабеля и место подключения.
11. Дополнить проект однолинейной схемой.
12. Устройство естественной вентиляции камеры на ПК 19 отсутствуют разрезы, сечения, указаны только размеры проемов и решеток на данные проемы.
13. Ведомость объемов работ:
  - Отсутствует нумерация пунктов.
  - Не все заявленные работы указаны в конструктиве (материалы по позициям 4, 8, 10, 14 в конструктиве отсутствуют).
14. Не предусмотрено подключение и управление вновь монтируемого вентилятора и пожарного клапана к действующей системе диспетчерского управления, включить в газовую зону АС10-АС-14.