



- До начала возведения зданий и сооружений должны быть выполнены следующие работы:
1. Демонтаж хозяйстройки
 2. Демонтаж пристроя
 3. Демонтаж железобетонного ограждения
 4. Демонтаж ограждения из профнастила
 5. Демонтаж трансформаторной подстанции
 6. Устройство и прокладка временного водовода с устройством гидрантов для пожаротушения.
 7. Размещение временных зданий, прокладка временных дорог.
 8. Установка временного ограждения.
 9. Геодезические работы
 10. Прокладка временного водопровода, кабелей электроснабжения (по площадке).
 11. Планировка строительной площадки со снятием и складированием растительного слоя.

Монтаж железобетонных элементов осуществляется автомобильным краном КС-55729
 Максимальный вес монтируемого элемента 7.14 т.
 Продолжительность строительства см. календарный план.
 Работы ведутся в 1 смену.
 Максимальное количество работающих в смену 15 человек.
 Ограждение строительной площадки выполнять по ГОСТ 23407-78.
 На объекте необходимо установить предупреждающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2001.

Временные сооружения для нужд строительства:
 - инвентарные контейнерного типа
 - туалет типа "выгребная яма"
 Обеспечение строительства электроэнергией - от существующих сетей.
 Обеспечение строительства водой - от существующих сетей.

Все работы выполнять в соответствии с проектом производства работ (ППР), с соблюдением правил СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1 - Общие требования, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" часть 2 - Строительное производство.
 Площадка оборудуется стендами с комплектом первичных средств пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82.
 Бытовые помещения должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и выводом сигнала на диспетчерский пункт.
 У въезда на строительную площадку должны устанавливаться планы пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местоположением водосточников, средств пожаротушения и связи.
 Установить при въезде на площадку информационные щиты с указанием наименования и местонахождения объекта, названия заказчика, генерального проектировщика и подрядной организации, номеров их телефонов, лицензий, должности и фамилии производителя работ, даты начала и окончания строительства.

Условные обозначения

- Граница территории
- Временное ограждение строительной площадки без козырька
- Временное штакетное ограждение строительной площадки
- Реконструируемое здание
- Существующее здание (демонтаж)
- Временная дорога
- Существующее асфальтовое покрытие
- Опасная зона дороги
- Существующая сеть бытовой канализации
- Существующая сеть теплоснабжения
- Демонтируемое железобетонное ограждение
- Демонтируемое ограждение из профнастила
- Временные электросети
- Временный пожарный водопровод
- Пожарный гидрант
- Щит с противопожарным инвентарем
- Направление движения транспорта
- Знак, предупреждающий о работе крана
- Проектор
- Стоянка крана
- Опасная зона отлета груза при падении со здания (4 м.)
- Опасная зона отлета груза при падении с крана (7.25 м.)
- Опасная зона работы крана
- Знак предупреждения об ограничении зоны действия крана
- Геодезический знак закрепления осей
- Геологическая скважина
- Шурф
- Пункт очистки или мойки колес автотранспорта

Ведомость временных зданий и сооружений

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Краткая характеристика	Примечание
1	Временные дороги	м ²	160	гравий h=0.15м.	ГОСТ 8267-93
2	Временные штакетное ограждение	п.м.	61		
3	Временные ж/б ограждение	п.м.	14.4	П-6-ВА ФБ-3	Серия 3.017-1 Серия 3.017-1
4	Временный пожарный водопровод	п.м.	87		
5	Временное электроснабжение	п.м.	241		

Экспликация зданий и сооружений

Поз.	Наименование	координаты квадрата сетки
1	Здание спортзала (реконструируемое)	
2	Вятская православная гимназия (существующая)	
3	Церковь св. великомуч. Екатерины (существующая)	
4	Магазины (существующие)	
5	Гостиница (существующая)	
6	Контейнерная площадка (проектируемая)	
7	Хозпостройка (демонтаж)	
8	ТП (демонтаж)	
9	Пристрой (демонтаж)	
10	Место сбора строительных отходов	
11	Инвентарное здания (временное)	
12	Туалет (выгребная яма)	
13	Инвентарные контейнеры для складирова- ния строительных материалов	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					
ГИП					
Н.контр.					
Стройгенплан 1:500					