

№ по плану	Наименование и назначение здания	Стр. Объем зданий, тыс. м ³	Этажность / высота, м	Характеристика	Материал ограждающих конструкций	Степень готовности
I очередь						
3	Главный производственный корпус	343	1-7 эт			
3.1	Отделение сухого помола зерна		6эт / 28,86, 7эт / 35,1	Площадь: 9 327м ²	Трехслойная сэндвич-панель	КЖ - 90%, КМ - 90%, ОК - 50%
3.2	Отделение выделения крахмала и клейковины		2эт / 21,72, 7эт / 35,24	Площадь: 4 947м ²	Трехслойная сэндвич-панель	КЖ - 100%, КМ - 90%, ОК - 80%
3.3	Отделение осахаривания крахмального молока		2эт / 15,77, 3эт / 22,91, 4эт / 31,24	Площадь: 2 578м ²	Трехслойная сэндвич-панель	КЖ - 90%, КМ - 90%, ОК - 0%
3.4	Отделение сушки клейковины		1эт / 12,2, 3эт / 22,07	Площадь: 8 032м ²	Трехслойная сэндвич-панель	КЖ - 90%, КМ - 90%, ОК - 90%
3.5	Отделение сушки крахмала		3эт / 22,07м		Трехслойная сэндвич-панель	КЖ - 100%, КМ - 50%, ОК - 50%
3.6	Отделение сушки кормовой добавки		3эт / 15,77, 5эт / 28,86		Трехслойная сэндвич-панель	КЖ - 100%, КМ - 100%, ОК - 70%
3.7	Склад вспомогательных материалов		3эт / 15,77	Площадь: 479м ²	Трехслойная сэндвич-панель	КЖ - 100%, КМ - 100%, ОК - 60%
3.8	Блок производственных ресурсов		3эт / 15,77	Площадь: 254м ²	Трехслойная сэндвич-панель	КЖ - 100%, КМ - 100%, ОК - 60%
3.9	Отделение ферментации лизина		4эт / 25,29, 5эт / 30,05, 6эт / 33,6	Площадь: 7 204м ²	Трехслойная сэндвич-панель	КЖ - 100%, КМ - 70%, ОК - 0%
3.10	Инженерный корпус		4эт / 22,03, 5эт / 25,29	Площадь: 4 748м ²	Трехслойная сэндвич-панель	КЖ - 70%, КМ - 80%, ОК - 0%
3.11	Бункер для отходов 54м ³		4эт / 22,03, 5эт / 25,29	Площадь: 63,08м ²	-	КЖ - 100%, КМ - 0%, ОК - 0%
6	Корпус сушки, сушки, упаковки и хранения	92	4 эт.			КЖ - 100%, КМ - 50%, ОК - 0%
5.1	Бункер хранения кормовой добавки (12 шт)	16	3 эт.		-	Фундамент - 100%
11	Очистные сооружения хоз.-бытовых и промышленных стоков	17,2	2 эт.			КЖ - 100%, КМ - 0%, ОК - 0%
11.1	АБК очистных сооружений хоз-бытовых и промышленных стоков			Размеры ж/б конструкций: 18м x 12м		Фундамент - 100%
14.1	Котельная	19,7	1 эт.		-	Фундамент + 2 фонд под трубу
22	Автомобильный КПП (резервный)	0,1	1 эт.		-	КЖ - 100%, КМ - 100%, ОК - 0%