

IV. Общие сведения

Назначение Склад поставки для оборудования №2

Использование Склад поставки для оборудования №2

Количество мест (мощность) _____

a) _____

b)

6) _____

2) _____

V Исчисление площадей и объемов здания и его частей (подвалов, пристроек и т. д.)

[illegible]

VI. Описание конструктивных элементов и определение износа всего дома

Литера Б Год постройки 1987 Число этажей 1

Группа капитальности III Вид внутренней отделки простая

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	техническое состояние (признаки износа)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу, %	Удельный вес конструктивного элем. с поправк.	Износ, %	% износа к строению гр. 7 x гр. 8 / 100	Тек. изм		
										износ, %		
										элемента	к строению	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Фундамент		сборные		16	1	16	10	1,6			
			железобетонные блоки									
			заводской заготовки									
2	а) Стены и их наружная отделка	Профилированный металл		37	1	37	15	5,6				
		t = 0,22										
	Перегородки											
	перекрытия	чердачное		8	-	-	-	-				
		междуэтажное										
4	Крыша	Железная		13	1	13	15	2,0				
5	Полы	Бетонные		10	1	10	15	1,5				
	Проемы	оконные										
		дверные										
		ворота	Металлические									
7	Внутренняя отделка	Обшивка железом,		2	1	2	15	0,3				
		ДВП										
8	Сан. и электротехн. устройства	отопление		5	1	5	15	0,8				
		водопровод										
		канализация										
		г. водоснабжение										
		ванны										
		электроосвещ.	открытая проводка									
		радио										
		телефон										
		вентиляция										
		газоснабжение										
9	Прочие работы	прочие работы		6	1	6	15	0,9				
Итого:					100	x	92	x	13,0	x		

Проц. износа, приведенный к 100 по формуле:
$$\frac{\text{проц. износа (гр. 9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = \frac{13,0 \times 100}{92} = 14\%$$

VII. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	лит.	удельный вес по таблице	Поправки	Удельн. вес с поправк.	лит.	удельный вес по таблице	Поправки	Удельн. вес с поправк.	лит.	удельный вес по таблице	Поправки	Удельн. вес с поправкой
	H =				H =				H =			
Фундаменты												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Двери												
Отделочные работы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
Итого:		100	x	100		100	x	100		100	x	100

Наименование конструктивных элементов	лит.	удельный вес по таблице	Поправки	Удельн. вес с поправкой	лит.	удельный вес по таблице	Поправки	Удельн. вес с поправкой	лит.	удельный вес по таблице	Поправки	Удельн. вес с поправкой
	H =				H				H			
Фундаменты												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Двери												
Отделочные работы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
Итого:		100	x			100	x			100	x	

VIII. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

[illegible]

План	1	этажа
------	---	-------

4
1309.3

89.86

90.30

H=7.80

Лит.Б

H=7.90

14.57

15.01