

По разделу Санитарно-эпидемиологическая безопасность

Проектной документации:

Строительство подпорной стены возле жилых домов № 33 и № 35 по ул. Володарского в г. Феодосия Республики Крым.

Перечень рассмотренных разделов (томов) проектной документации и отчетных материалов:

Раздел 1. Пояснительная записка. СПД

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.

Раздел 3. Архитектурные решения.

Раздел 4. Конструктивные и ОП решения.

Раздел 6. Проект организации строительства.

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды.

Отчет об инженерно-экологических изысканиях. 2019

В результате рассмотрения указанных выше документов имеются следующие замечания и предложения:

1. ИЭИ. Дополнить отчет протоколами лабораторно-инструментальных исследований почвы, удельной эффективной активности природных радионуклидов (проб грунта), справкой ФГБУ «Крымское УГМС» о фоновых концентрациях ЗВ в атмосферном воздухе. При необходимости, откорректировать и дополнить выводы и рекомендации – СП 47.13330.2016, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2612-10.
2. ПОС. Обосновать размещение 2-х этажных блок-контейнеров для санитарно-бытовых нужд работающих, биотуалета и мусорного контейнера непосредственно под стеной жилого дома (на расстоянии до 3-х метров) - СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 42-128-4690-88.
3. ООС. Откорректировать расчеты по шуму на период строительства (см. стр. 15 из 42), учесть в расчетах шум не только от автотранспорта, но и другой применяемой техники (согласно ПОС, см. листы 35-36 ТЧ): пневматический инструмент, дизельный компрессор, станок для резки арматуры и др. шумящее оборудование.
4. ООС. Дополнить раздел Приложением С (см. стр. 15 из 42 в загрузке в ЛК от 11.02.2020) – ПП РФ №87.
5. ООС. Пронумеровать страницы раздела – ГОСТ Р 21.1101–2013. Раздел должен быть представлен в копируемом формате электронного документа в соответствии с требованием п. 4, 5 Приказа Минстроя России от 12.05.2017г. №783/пр. «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

12.03.2020.

(Дата)

Эксперт по вопросам СЭБ _____

(подпись)

Берестень Н.К.

+7 978 724 33 37

Beresten@expertiza-crimea.com