



Ведомость использованных материалов и оборудования на 17 этаже (зона интерьерных решений АПС-001.2)

Изделия и материалы				
№	Наименование	Код продукции	Ед. изм.	Кол-во
1	Оптический дымовой пожарный извещатель OP720	S54310-F1-A1	шт	4
2	База DB721	S54319-F11-A1	шт	4
13	Табличка с маркировкой FDBZ291	A5000002621	шт	4
3	Индикатор тревоги FDAI92	S54370-F3-A1	шт	2
14	Кабель огнестойкий для систем сигнализации, не поддерживающий горение КПСнг(A)-FRHF 1x2x0,75	КПСнг(A)-FRHF 1x2x0,75	м	46
15	Труба ПВХ гофрированная, D=20мм	91920	м	8
18	Держатель двусторонний д.19 - 20мм	53355	шт	29
	Саморез с пресс-шайбой 4.2x32		шт	59
	Металлический дюбель для газобетона 4.2x32		шт	59

Ведомость использованных материалов на 17 этаже (зона полной отделки АПС-001)

Изделия и материалы				
№	Наименование	Код продукции	Ед. изм.	Кол-во
15	Оптический дымовой пожарный извещатель OP720	S54310-F1-A1	шт	48
16	База DB721	S54319-F11-A1	шт	48
24	Табличка с маркировкой FDBZ291	A5000002621	шт	48
17	Индикатор тревоги FDAI93	S54370-F5-A1	шт	8
21	Ручной извещатель FDM221 (в комплекте)	A5000002451	шт	2
21.1	Электронный блок с прямой активацией тревоги FDM221	A5000002451	шт	2
21.2	Корпус красный, с ключом	A5000002217	шт	2
21.3	Защитная крышка FDM291	A5000001644	шт	2
21.4	Сменное стекло FDM291	A5000002122	шт	2
31	Кабель огнестойкий для систем сигнализации, не поддерживающий горение КПСнг(A)-FRHF 1x2x0,75	КПСнг(A)-FRHF 1x2x0,75	м	450
32	Труба ПВХ гофрированная, D=20мм	91920	м	400
33	Держатель двусторонний д.19 - 20мм	53355	шт	1467
	Саморез с пресс-шайбой 4.2x32		шт	2934
	Металлический дюбель для газобетона 4.2x32		шт	2934
34	Труба стальная ненарезная В32мм		шт	2,34
35	Пена противопожарная СР 660 (картридж)		шт	2

- Условные графические обозначения
- Панель управления приемно-контрольная пожарная FC726 (Control Fire Panel FC726)
 - Оптический дымовой пожарный извещатель OP720 на базе DB721 (Optical smoke fire detector OP720 on base DB721)
 - Оптический дымовой пожарный извещатель OP720 на базе DB721, устанавливаемый над фальш-потолком (Optical smoke fire detector OP720 on base DB721 over the false ceiling)
 - Ручной извещатель FDM221 (Manual call point FDM221)
 - Индикатор срабатывания (тревоги) FDAI92, FDM93(на базе FDAI92), FDAI93
 - Колыцевой шлейф интерфейса C-NET (Fire detection loop network C-NET)
 - Шлейф подключения выносного индикатора (Line of Fire Alarm indicators)
 - Системная шина для связи панелей управления C-WEB/SAFEDLINK (network for communication Control Panels C-WEB/SAFEDLINK)
 - Зона интерьерных решений
 - Прокладка кабеля (группы кабелей) в кабельном лотке, учтенном разделом "Кабеленосная система"
 - Прокладка кабеля в гофрированной трубе

Работы выполнены в соответствии РД №934Р-2/14-АПС-001 л.35, изм.4 от 20.09.2019 №934Р-2/14-АПС-001.2 л.7, изм.0, от 29.06.2018 без проверки кабеля на целостность

Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата	Автоматическая пожарная сигнализация	Страница	Лист		
Разработал				Мерк	12.20				И	14
Проверил					12.20					

Исполнительная схема Планирования оборудования и кабельных трасс на 17 этаже. Корпус 2

