Протокол № 2 . 54 . 001
проверки цепей между заземлителями и заземляемыми элементами

№ п/п	Наименование частей электроустановки, подлежащих заземлению (занулению)	Результат проверки цепей между заземлителями и заземляемыми элементами						
		Магистраль заземления	Материал и размеры защитных проводников	Способ соединения и присоединения	Наличие обрывов и видимых дефектов	Норма согласно ПУЭ п.п. 1.7.76, ПТЭЭП прил. 3 п.п. 26.1	Измеренное значение	Заключение
1	2	3	5	6	7	8	9	10
РУ филиала поликлиники								
1	Шина РЕ щита РУ	Контур заземления МКЖД	Медь, S = 6 мм^2	Болтовое	Нет	< 0,05 Ω	0,02 Ω	Норма
2	Корпус щита РУ	Шина РЕ щита РУ	Латунь, квадрат S = 25 мм^2	Болтовое	Нет	< 0,05 Ω	0,02 Ω	Норма
Помещение регистратуры								
3	Корпус светильника ЛД - 40 № 1	Шина РЕ щита РУ	Медь, S = 1,5 мм^2	Болтовое	Нет	< 0,05 Ω	0,05 Ω	Норма
4	Корпус светильника ЛД - 40 № 2	Шина РЕ щита РУ	Медь, S = 1,5 мм^2	Болтовое	Нет	< 0,05 Ω	0,02 Ω	Норма
5	Защитный контакт розетки № 1.1	Шина РЕ щита РУ	Медь, S = 2,5 мм^2	Болтовое	Нет	< 0,05 Ω	0,01 Ω	Норма
6	Защитный контакт розетки № 1.2	Шина РЕ щита РУ	Медь, S = 2,5 мм^2	Болтовое	Нет	< 0,05 Ω	0,04 Ω	Норма
7	Защитный контакт розетки № 2.1	Шина РЕ щита РУ	Медь, S = 2,5 мм^2	Болтовое	Нет	< 0,05 Ω	0,03 Ω	Норма
8	Защитный контакт розетки № 2.2	Шина РЕ щита РУ	Медь, S = 2,5 мм^2	Болтовое	Нет	< 0,05 Ω	0,04 Ω	Норма
9	Корпус системного блока ПК	Защитный контакт вилки	Согласно ТУ на устройство		Нет	< 0,05 Ω	0,04 Ω	Норма
10	Корпус шкафа телекоммуникац.	Защитный контакт вилки	Согласно ТУ на устройство		Нет	< 0,05 Ω	0,02 Ω	Норма