Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв. №

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			трубу			Протяжной ящик №	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Количество, число и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество, число и сечение жил	Длина, м
Кабели силовые 0,4 кВ												
НГРЩ	Щит ВРУ	Щит распределительный ГРЩ. Автомат 1QF					ВВГнг-LS	2(5х150)	5			
Н1.1	Щит распределительный ГРЩ. Автомат QF1	Устройство плавного пуска УПП1					ВВГнг-LS	4(1х95)	8			
Н1.1-1	Устройство плавного пуска УПП1	Насос фекальный К1, мех.1.1 (рабочий)					ВВГнг-LS	3(1х95)	10			
Н1.1-2	Устройство плавного пуска УПП1	Насос фекальный К1, мех.1.2 (резерв)					ВВГнг-LS	3(1х95)	10			
Н1.2	Щит распределительный ГРЩ. Автомат QF2	Устройство плавного пуска УПП2					ВВГнг-LS	4(1х95)	13			
Н1.2-1	Устройство плавного пуска УПП2	Насос фекальный К1, мех.1.3 (рабочий)					ВВГнг-LS	3(1х95)	10			

Длины кабелей групповой сети указаны на схемах однолинейных

Изм.	К.уч.	Лист	№ д.	Подпись	Дата			
Разраб.		Агошков				Канализационная насосная станция. Электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
							РП	10.1	3
ГАП						Кабельный журнал			
Ген.дир.									

Формат А4(0,125)