Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

номер по плану	наименование	этажность	количество, шт.			площадь, м²				строительный объем, м³			
			зданий	квартир		застройки		общая				на все здание	
				здания	всего	здания	всего	квартир	всего	здания	всего		
1	Школа (проектируемая)	3	1									выше отм.0,000 / ниже отм.0,000	
2	Котельная (проектируемая)	1	1										
3	ГРПШ (проектируемая)												
4	ТП (проектируемая)												

ВЕДОМОСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

N п/п	Наименование	Габариты	Площадь, м²	Шифр проекта	Кол-во
I	Бытовая	6.0x3.0	18.0		1
II	Контора прораба	6.0x3.0	18.0		1
III	Пункт охраны	6.0x3.0	18.0		1
IV	Биотуалет	1.17x1.1	1.287		1
V	Установка для мойки колес с оборотным водоснабжением "Мойдодыр"				1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Поз.	Обозначение	Наименование
1		Здание, подлежащее сносу
2		Опасная зона падение предмета со здания (зона развала)
3		Площадка складирования
4		Мойка колес
5		Ограждение строительной площадки
6		Противопожарный щит
7		Временная дорога
8		Направление движения транспорта
9		Светильник на опоре

ПОТРЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

1. Временная дорога внутриплощадочная: S=1050.0м²;
   ж/б плиты 2П30.18 – 200шт;
   песок (h=0,1м) – 105.0м³;
2. Временная дорога внеплощадочная: S=115.5м²;
   ж/б плиты 2П30.18 – 22шт;
   песок (h=0,1м) – 11.6м³;
3. Ограждение: гофролисты – L=445.0м;
   стойки (через 3 м) – 148шт/ 5.62м³;
   прогоны – 296шт/ 5.33м³.

Стройгенплан разработан на снос одноэтажного учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кировская общеобразовательная школа N1" Кировского района Республики Крым.

Снос здания производить экскаватором типа ЕТ-18 с навесным оборудованием «обратная лопата» с емкостью ковша 1,0 м3 и имеющим дополнительное сменное оборудование (гидромолот, ножницы и т.д.).

Ж.б. конструкции фундаментов разрушаются с помощью навесного оборудования экскаватора типа «гидромолот». После разрушения фундаментов, строительный мусор грузится на автотранспорт с помощью оборудования «обратная лопата».

Тяжеловесные и крупногабаритные конструкции после сноса зданий разрушаются навесным оборудованием экскаватора, отбойными молотками или выполняется их строповка и погрузка на автотранспорт с помощью автокрана КС-3577-4.

Заезд на стройплощадку и выезд – на существующую дорогу. На выезде/выезде установить установку для мойки колес.

Бытовые помещения – передвижной вагончик. Для нужд – туалетные кабины "Стандарт".

Ограждение площадки – из гофролиста с обозначением "опасная зона".

Все работы выполнять согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
1	–	Зам.	78-16		16.12

077/072-ПОД

Строительство учебных корпусов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кировская общеобразовательная

Разработал		
Проверил		
ГИП		
Н.контр.		
Нач.отд.		

Стройгенплан. М1:500

Стадия	Лист	Листов
П	2	