Календарный план выполнения работ по ремонту кровли

Наименование работ	сроки (месяц)	квартал		
		месяц	месяц	месяц
Подготовительный период	1			
Демонтаж конструкций кровли	3			
Устройство временной кровли	3			
Устройство пароизоляционной мембраны	3			
Устройство утеплителя экструдированный пенополистирол 100 мм	3			
Устройство утеплителя клиновидный 30-80 мм	3			
Устройство плиты ЦСП два слоя 2х20 мм	3			
Покрытие праймером битумным	3			
Покрытие техноэласт ЭПП	3			
Покрытие техноэласт ЭКП	3			
Устройство воздушного зазора/опоры и лаги для ДПК	3			
Монтаж панелей ДПК-20 мм	3			
Разборка временной кровли	3			
Сдача работ по акту Заказчику	1			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Митяшенков			
Проверил		Кузьмин			

01-62/18-ПОС

Капитальный ремонт здания ОАО «РЖД» по адресу:
ул. Каланчевская, д. 35 (кровля и водосточная система)

Проект организации строительства

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Календарный план ремонта кровли

ООО "Профэксп"

Формат А4